



---

## **Европейская экономическая комиссия**

### **Комитет по устойчивой энергетике**

Руководящий комитет проекта  
"Энергетическая эффективность – 21"

Группа экспертов по инвестициям  
в области энергоэффективности для  
смягчения изменения климата

#### **Семнадцатая сессия**

Женева, 19–20 апреля 2011 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

### **Последние изменения в рамках проекта "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ)**

#### **План работы на четвертый год осуществления проекта (2011 год)**

#### **Записка секретариата**

## **I. Введение**

1. В ходе своей одиннадцатой сессии Группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата приняла пересмотренный План работы на первый год осуществления проекта (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2007/2/Rev.2) применительно к проекту "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии для смягчения изменения климата" (ФИЭЭ). В ходе своей тринадцатой сессии Группа приняла План работы на второй год осуществления проекта (2009 год), который был одобрен на двадцатой сессии Руководящего комитета проекта "Энергетическая эффективность – 21" (ECE/ENERGY/WP.4/2009/6). В ходе своей пятнадцатой сессии она приняла План работы на третий год осуществления проекта (2010 год) (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2010/3).

2. В настоящей записке приводится информация о целях, деятельности и роли участников проекта, а также о наборе результатов, графике работы и бюджете на четвертый год осуществления проекта (2011 год) в соответствии с Документом по проекту и с учетом мероприятий, проведенных в течение 2008–2010 годов. Общая продолжительность осуществления проекта составляет четыре года начиная с 1 января 2008 года.

## II. Цели

3. Ниже описываются долгосрочная цель осуществления проекта и три непосредственные цели. Затем перечисляются результаты, которые планировалось достичь по каждому направлению деятельности в ходе первого года реализации проекта.

*Общая цель.* Содействие формированию такого инвестиционного климата, который делал бы возможным выявление, разработку, финансирование и реализацию местными группами в муниципалитетах, на промышленных и энергопредприятиях жизнеспособных проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

**Цель 1.** Выявление и разработка инвестиционных проектов в частном и государственном секторах на местном уровне: выявление, разработка, финансирование и осуществление проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии как потребителями, так и поставщиками энергоносителей с соблюдением приоритетов в сфере охраны окружающей среды, здоровья населения и институциональных реформ.

**Цель 2.** Усиление в участвующих странах политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, содействие муниципальным властям и национальным органам управления в развертывании экономических, институциональных и нормативных реформ, необходимых для поддержки инвестиций в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

**Цель 3.** Содействие созданию для банков и коммерческих компаний возможностей для инвестирования в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии посредством учреждения новых инвестиционных фондов или механизмов финансирования на основе принципов государственно-частного партнерства.

## III. Мероприятия и результаты

4. Ниже перечислены мероприятия по каждой цели проекта и ожидаемые результаты, намеченные на четвертый год осуществления проекта (2011 год).

### A. Цель 1 – Выявление и разработка инвестиционных проектов

1. **Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах:**
  - a) два совещания Группы экспертов в 2011 году;
  - b) создание и поддержка одного вебсайта в каждой стране;
  - c) создание и поддержка одного вебсайта проекта;

d) эксплуатация и поддержка программного обеспечения для разработки проектов в режиме онлайн;

e) эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для обмена информацией между местными группами и использования программного обеспечения.

**2. Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирования проектов и составления бизнес-планов:**

a) отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных проектов и финансового инжиниринга;

b) отбор в участвующих странах групп участников и проведение с ними занятий;

c) проведение специальных курсов подготовки/курсов по развитию предпринимательства;

d) предоставление участникам курсов подготовки дистанционных консультаций с использованием Интернета;

e) распространение по сети Интернет материалов учебных курсов.

**3. Формирование портфеля инвестиционных проектов:**

a) подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, отвечающих согласованным критериям;

b) проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов управляющим инвестиционным фондом и/или механизмом подготовки проектов (группой по координации финансирования)<sup>1</sup>;

c) подготовка письменного документа с оценкой предложений по проектам на предмет утверждения, пересмотра, переработки или отклонения;

d) оказание консультативных услуг для поддержки реформ политики.

**В. Цель 2 – Усиление политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии**

**1. Экономические, институциональные и нормативные реформы:**

a) опубликование исследований практического опыта, проводимых национальными участвующими учреждениями (НУУ) и подрядчиком по проведению регионального анализа политики;

b) выявление конкретных "узких мест" политики для проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии;

c) организация одного рабочего совещания для международных и местных экспертов.

---

<sup>1</sup> Используемая в Плане работы концепция механизма подготовки проектов (группы по координации финансирования) не подразумевает выбора конкретного механизма для этой цели, еще нуждающейся в определении.

**2. Семинары по энергоэффективности:**

а) организация последующего семинара, посвященного реформам политики (в рамках совещания Группы экспертов).

**3. Консультативные услуги по вопросам политики:**

а) предоставление политико-консультативных услуг по вопросам формирования энергетической политики в участвующих странах;

б) дальнейший анализ влияния реформ политики на экономику и окружающую среду;

в) проведение консультативных совещаний с участием представителей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом;

г) проведение оценки национального опыта внедрения рекомендованных реформ политики.

**С. Цель 3 – Содействие созданию инвестиционных возможностей для коммерческих банков и компаний**

**1. Инвестиционный фонд энергоэффективности и возобновляемой энергетики:**

а) запуск и обеспечение функционирования одного государственно-частного инвестиционного фонда;

б) представление финансовым учреждениям и инвестиционным фондам приемлемых для финансирования проектов.

**2. Стандарты разработки инвестиционных проектов:**

а) проведение совещаний и последующая работа небольшой рабочей группы по вопросам стандартов;

б) подготовка программного обеспечения и прототипов Интернет-приложений для стандартных шаблонов;

в) представление стандартов для рассмотрения и принятия через посредство ЕЭК ООН.

**3. Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов:**

а) адаптация пакета программного обеспечения для целей группировки малых проектов в области энергоэффективности;

б) проведение и обеспечение инвентаризации портфеля инвестиционных проектов;

в) предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инвестиционным фондом и группе по координации финансирования.

## IV. Методы работы

5. Учреждением – исполнителем проекта ФИЭЭ, осуществляемого под эгидой Комитета по устойчивой энергетике Руководящим комитетом проекта "Энергетическая эффективность – 21", является Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Принятие решений и руководство проектом осуществляются с учетом состава участников и процедур Проектного плана на 2009–2012 годы по Программе "Энергетическая эффективность – 21" (ЭЭ-21), утвержденного Комитетом по устойчивой энергетике на его восемнадцатой сессии (ECE/ENERGY/2009/8). ФИЭЭ как субрегиональный проект Программы ЭЭ-21 находится в прямом ведении Группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата, в состав которой входят национальные координаторы (НК) и представители национальных участвующих учреждений (НУУ), назначенные правительствами участвующих в проекте стран.

6. В состав Группы экспертов также входят представители секретариатов Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ЕЭК ООН, а также партнеров по софинансированию – Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН), Фонда международного партнерства Организации Объединенных Наций (ЮНФИП), Глобального экологического фонда (ГЭФ), Фонда глобальной окружающей среды Франции (ФГОСФ), Европейского делового конгресса (ЕДК), представители международных финансовых учреждений, действующих в регионе, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию (МФК), Инвестиционный банк Северных стран (ИБСС), Черноморский банк развития, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Банк развития Совета Европы. К участию в деятельности по проекту также приглашаются Европейское региональное бюро Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Братиславе (Словакия), представители-резиденты ПРООН в участвующих странах и представители Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Решения в секторальных комитетах ЕЭК ООН и вспомогательных органах принимаются на основе консенсуса. В совещаниях Группы экспертов также принимают участие в качестве наблюдателей сотрудники по вопросам мониторинга и оценки.

7. На своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве в мае 2008 года, Руководящий комитет Программы ЭЭ-21 уполномочил Группу экспертов выполнять функции исполнительного директивного органа по проекту "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения климата" (ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, пункт 24 h)). Группа экспертов избирает своего Председателя и заместителей Председателя по принципу ротации и обычно проводит свои совещания два раза в год в Женеве.

## V. Роль участников проекта

8. Проект ФИЭЭ осуществляет ЕЭК ООН через посредство Группы по управлению проектом (ГУП) Отдела устойчивой энергетике в соответствии с Документом по проекту и годовыми планами работы, утверждаемыми Группой экспертов.

9. В работе Группы экспертов участвуют все оказывающие поддержку учреждения, которые призваны обеспечить институциональный контроль, мониторинг и оценку деятельности по проекту. ЮНЕП, являющаяся осуществляющим агентством ГЭФ, обеспечивает институциональный донорский надзор через Отдел технологий, промышленности и экономики ЮНЕП. ФГОСФ, ФООН, ЮНФИП и ЕДК также принимают участие в проведении институционального донорского надзора и осуществляют при этом схожие функции. Советниками по вопросам мониторинга и оценки ФООН/ЮНФИП и ФГОСФ являются соответственно г-н Глен Сковхольт и г-жа Жаклин Лиго, которые представляют доклады Группе экспертов и Руководящему комитету Программы ЭЭ-21.

10. Группа экспертов обеспечивает руководство деятельностью по осуществлению проекта на основе Документа по проекту на своих сессиях, проводимых два раза в год, и представляет доклады о ходе работы на ежегодных сессиях Руководящего комитета Программы ЭЭ-21.

11. За реализацию проекта на национальном уровне отвечают НК, которые действуют под руководством и в сотрудничестве с руководителем проекта, входящим в состав Группы по управлению проектом в секретариате ЕЭК ООН.

12. Деятельность по проектам на национальном уровне координируют НУУ, которые делают это в тесном сотрудничестве с соответствующими министерствами или государственными ведомствами, отвечающими за международные проекты по устойчивому развитию энергетики и смягчению изменения климата. Комитет ЕЭК ООН по грантам утвердил гранты в размере 35 000 долл. США каждый для НУУ каждой из участвующих стран. Согласно условиям предоставления грантов НУУ несет ответственность за разработку и введение в действие национального вебсайта по проекту, подготовку и предоставление информации по национальной энергетической политике для регионального анализа и национального исследования практического опыта. Эти гранты были выполнены в 2009-2010 годах. Комитет ЕЭК ООН по грантам утвердил новые гранты на сумму 35 000 долл. США каждый для НУУ участвующих стран, отобранных по результатам выполнения первой серии грантов. Согласно условиям предоставления второй серии грантов НУУ несет ответственность за ведение и обновление национального вебсайта по проекту, разработку предложений по ориентировочному портфелю проектов и организацию курсов подготовки/курсов по развитию предпринимательства.

13. Группа по управлению проектом в секретариате ЕЭК ООН составляет детальный план осуществления проекта и координирует деятельность с НУУ, консультантами, подрядчиками, национальными экспертами, поддерживающими учреждениями и другими международными организациями. Она организует семинары по проекту, рабочие совещания, готовит отдельные материалы и обслуживает совещания Группы экспертов и Руководящего комитета Программы ЭЭ-21.

14. На протяжении второго года реализации проекта были отобраны три крупных подрядчика.

15. В качестве проектировщика инвестиционного фонда была подрядчена компания "Коннинг эссет менеджмент лтд.", Соединенное Королевство ([www.conning.com](http://www.conning.com)). Согласно условиям 12-месячного контракта компания "Коннинг" формирует структуру инвестиционного фонда и готовит его к функционированию; проводит анализ финансовых, юридических и налоговых вопросов; обеспечивает привлечение инвесторов из числа организаций государственного и частного секторов; и подготавливает круг ведения для опытного

управляющего фондом. Была подписана поправка к контракту, и ожидается, что эта деятельность будет завершена к ноябрю 2010 года. В свете результатов контракта ожидается, что инвестиционный фонд начнет свою работу к концу 2010 года.

16. Компания "Поири энеджи консалтинг АГ", Швейцария ([www.poogy.com](http://www.poogy.com)), является подрядчиком по проведению регионального анализа реформ политики в целях поощрения инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (12-месячный контракт). Подрядчик обеспечил сбор и анализ данных об экономической и энергетической политике 12 участвующих стран; подготовил аналитический доклад и исследования практического опыта, которые будут выпущены в качестве публикации Организации Объединенных Наций; и представил результаты ведущим разработчикам политики. К задачам, включенным в контракт, также относятся определение конкретных политических, нормативных и институциональных препятствий к формированию рынка энергоэффективности и энергии из возобновляемых источников, а также анализ того, каким образом с помощью реформ политики можно преобразовать экономически привлекательные инвестиционные проекты в проекты, пригодные для финансирования. Эта деятельность была завершена в апреле 2010 года, и с докладом о региональном анализе реформ политики можно ознакомиться в электронном виде. Резюме этого доклада издано в качестве публикации. На основе результатов регионального анализа реформ политики планируется выпустить дополнительные публикации.

17. Центр по энергоэффективности "ЭнЭффект", Болгария ([www.eneffect.bg](http://www.eneffect.bg)), получил контракт продолжительностью 36 месяцев на разработку вебсайта и сети по обмену информацией в Интернете для менеджеров по вопросам энергоэффективности в странах Восточной Европы. "ЭнЭффект" создал вебсайт по проекту и сформировал местные группы менеджеров по вопросам энергоэффективности в каждой из 12 участвующих стран; предоставляет программное обеспечение для выявления, отбора, разработки, финансирования и осуществления проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и для проведения анализа выбросов парниковых газов; он также развивает практику обучения местных групп методам коммуникации в сети Интернет и совершенствует методы использования программного обеспечения в режиме онлайн, а также обеспечивает платформу для онлайн-курсов подготовки специалистов по вопросам разработки инвестиционных проектов. Эта деятельность продолжится в 2011 году и будет завершена в 2012 году.

18. Будут определены консультанты для проведения в участвующих странах учебных курсов/курсов обучения по развитию предпринимательства на основе утвержденной программы курсов обучения по развитию предпринимательства и подготовке проектов, которая будет разработана в консультации с НК и НУУ.

19. В приведенной ниже таблице 1 охарактеризованы роль основных участников проекта и их обязанности в связи с осуществляемой деятельностью и намеченными результатами.

## **VI. График работы**

20. В таблице 2 приведен график мероприятий, запланированных на четвертый год реализации проекта.

## VII. Бюджет

21. Участвующие страны делают взносы натурой, предоставляя помещения для проектной деятельности, средства для аудиторных занятий, организуя на местах устный перевод для консультантов по профессиональной подготовке и по проектам, выделяя офисное оборудование, расходные материалы, людские ресурсы (специалистов, включая услуги национального координатора в течение полного рабочего дня, и вспомогательный персонал) и компьютерные технологии для Интернет-операций на протяжении всего проекта.

22. Секретариат ЕЭК будет ежегодно делать взнос натурой на сумму 500 000 долл. США путем предоставления персонала, офисных помещений, обеспечения связи, конференц-услуг, устного перевода, письменного перевода, копирования и распространения документов.

23. Поддерживающие учреждения произвели выплаты за первый, второй и – частично – третий годы реализации проекта. Ожидается, что оставшиеся выплаты за третий год реализации проекта будут произведены к концу 2010 года. Выплаты за четвертый год осуществления проекта ожидаются в первом квартале 2011 года. Смета расходов на достижение целей и проведение мероприятий по проекту приведена в таблице 3.



Таблица 1  
**Задачи в соответствии с планом работы – Цели, мероприятия, результаты и задачи на четвертый год осуществления проекта**

Цели, мероприятия и результаты проекта	Партнеры по осуществлению проекта			
	Национальные координаторы	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Подрядчики и консультанты
<b>Цель 1 – Выявление и разработка инвестиционных проектов</b>				
<b>1.1 Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах:</b>				
а) два совещания Группы экспертов в 2011 году;				
б) создание и поддержка одного вебсайта в каждой стране;				
в) создание и поддержка одного вебсайта по проекту;				
г) эксплуатация и поддержка программного обеспечения для разработки проектов в режиме онлайн;				
е) эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для обмена информацией между местными группами и использования программного обеспечения.				
<b>1.2 Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирования проектов и составления бизнес-планов:</b>				
а) отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных проектов и финансового инжиниринга;				
б) отбор в участвующих странах групп участников и проведение с ними занятий;				
в) проведение специальных курсов подготовки/курсов по развитию предпринимательства;				
г) предоставление участникам курсов подготовки дистанционных консультаций с использованием Интернета;				
е) распространение по сети Интернет материалов учебных курсов.				

Таблица 1

**Задачи в соответствии с планом работы – Цели, мероприятия, результаты и задачи на четвертый год осуществления проекта (продолжение)**

Цели, мероприятия и результаты проекта	Партнеры по осуществлению проекта			
	Национальные координаторы	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Подрядчики и консультанты
<p><b>1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов:</b></p> <p>a) подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, отвечающих согласованным критериям;</p> <p>b) проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов управляющим инвестиционным фондом и/или механизмом подготовки проектов (группой по координации финансирования);</p> <p>c) подготовка письменного документа с оценкой предложений по проектам на предмет утверждения, пересмотра, переработки или отклонения;</p> <p>d) оказание консультативных услуг для поддержки реформ политики.</p>				
<p><b>Цель 2 – Усиление политики в области энергоэффективности возобновляемых источников энергии</b></p>				
<p><b>2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы:</b></p> <p>a) опубликование исследований практического опыта, проводимых национальными участвующими учреждениями (НУУ) и подрядчиком по проведению регионального анализа политики;</p> <p>b) выявление конкретных "узких мест" политики для проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии;</p> <p>c) организация одного рабочего совещания для международных и местных экспертов.</p>				
<p><b>2.2 Семинары по энергоэффективности:</b></p> <p>a) организация последующего семинара, посвященного реформам политики (в рамках совещания Группы экспертов).</p>				

Таблица 1

**Задачи в соответствии с планом работы – Цели, мероприятия, результаты и задачи на четвертый год осуществления проекта (продолжение)**

Цели, мероприятия и результаты проекта	Партнеры по осуществлению проекта			
	Национальные координаторы	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Подрядчики и консультанты
<b>2.3 Консультативные услуги по вопросам политики:</b>				
a) предоставление политико-консультативных услуг по вопросам реформирования энергетической политики в участвующих странах;				
b) дальнейший анализ влияния реформ политики на экономику и окружающую среду;				
c) проведение консультативных совещаний с участием представителей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом;				
d) проведение оценки национального опыта внедрения рекомендованных реформ политики.				
<b>Цель 3 – Содействие созданию возможностей для инвесторов коммерческого сектора</b>				
<b>3.1 Инвестиционный фонд энергоэффективности и возобновляемой энергетики:</b>				
a) запуск и обеспечение функционирования одного государственно-частного инвестиционного фонда;				
b) представление финансовым учреждениям и инвестиционным фондам приемлемых для финансирования проектов;				
<b>3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов:</b>				
a) проведение совещаний и последующая работа небольшой рабочей группы по вопросам стандартов;				
b) подготовка программного обеспечения и прототипов Интернет-приложения для стандартных шаблонов;				
c) представление стандартов для рассмотрения и принятия через посредство ЕЭК ООН.				

Таблица 1

**Задачи в соответствии с планом работы – Цели, мероприятия, результаты и задачи на четвертый год осуществления проекта (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>	<i>Партнеры по осуществлению проекта</i>			
	<i>Национальные координаторы</i>	<i>Национальные участвующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Подрядчики и консультанты</i>
<b>3.3 Инвестиционный проект:</b>				
a) адаптация пакета программного обеспечения для целей группировки малых проектов в области энергоэффективности;				
b) проведение и обеспечение инвентаризации портфеля инвестиционных проектов;				
c) предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инвестиционным фондом и механизму подготовки проектов (группе по координации финансирования).				

Таблица 2

**График осуществления плана работы – Цели, мероприятия, результаты и график на четвертый год осуществления проекта**

Цели, мероприятия и результаты проекта	Расписание мероприятий по проекту: январь–декабрь 2011 года											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Цель 1: Выявление и разработка инвестиционных проектов</b>												
<b>1.1 Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах:</b>												
a) два совещания Группы экспертов в 2011 году;												
b) создание и поддержка одного вебсайта в каждой стране;												
c) создание и поддержка одного вебсайта по проекту;												
d) эксплуатация и поддержка программного обеспечения для разработки проектов в режиме онлайн;												
e) эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для обмена информацией между местными группами и использования программного обеспечения.												
<b>1.2 Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирования проектов и составления бизнес-планов:</b>												
a) отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных проектов и финансового инжиниринга;												
b) отбор в участвующих странах групп участников и проведение с ними занятий;												
c) проведение специальных курсов подготовки/курсов по развитию предпринимательства;												
d) предоставление участникам курсов подготовки дистанционных консультаций с использованием Интернета;												
e) распространение по сети Интернет материалов учебных курсов.												

Таблица 2  
**График осуществления плана работы – Цели, мероприятия, результаты и график на четвертый год осуществления проекта (продолжение)**

Цели, мероприятия и результаты проекта	Расписание мероприятий по проекту: январь-декабрь 2011 года											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов:</b>												
a) подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, отвечающих согласованным критериям;												
b) проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов управляющим инвестиционным фондом и/или механизмом подготовки проектов (группой по координации финансирования);												
c) подготовка письменного документа с оценкой предложений по проектам на предмет утверждения, пересмотра, переработки или отклонения;												
d) оказание консультативных услуг для поддержки реформ политики.												
<b>Цель 2: Усиление политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии</b>												
<b>2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы:</b>												
a) опубликование исследований практического опыта, проводимых национальными участвующими учреждениями (НУУ) и подрядчиком по проведению регионального анализа политики;												
b) выявление конкретных "узких мест" политики для проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии;												
c) организация одного рабочего совещания для международных и местных экспертов.												

Таблица 2  
**График осуществления плана работы – Цели, мероприятия, результаты и график на четвертый год осуществления проекта (продолжение)**

Цели, мероприятия и результаты проекта	Расписание мероприятий по проекту: январь-декабрь 2011 года											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2.2 Семинары по энергоэффективности:</b>												
а) организация последующего семинара, посвященного реформам политики (в рамках совещания Группы экспертов.												
<b>2.3 Консультативные услуги по вопросам политики:</b>												
а) предоставление политико-консультативных услуг по вопросам реформирования энергетической политики в участвующих странах;												
б) дальнейший анализ влияния реформ политики на экономику и окружающую среду;												
в) проведение консультативных совещаний с участием представителей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом;												
г) проведение оценки национального опыта внедрения рекомендованных реформ политики.												
<b>Цель 3: Содействие созданию возможностей для инвесторов коммерческого сектора</b>												
<b>3.1 Инвестиционный фонд энергоэффективности и возобновляемой энергетики:</b>												
а) запуск и обеспечение функционирования одного государственно-частного инвестиционного фонда;												
б) представление финансовым учреждениям и инвестиционным фондам приемлемых для финансирования проектов.												

Таблица 2  
**График осуществления плана работы – Цели, мероприятия, результаты и график на четвертый год осуществления проекта (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>	<i>Расписание мероприятий по проекту: январь-декабрь 2011 года</i>											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов:</b>												
a) проведение совещаний и последующая работа небольшой рабочей группы по вопросам стандартов;												
b) подготовка программного обеспечения и прототипов Интернет-приложения для стандартных шаблонов;												
c) представление стандартов для рассмотрения и принятия через посредство ЕЭК ООН.												
<b>3.3 Инвестиционный проект:</b>												
a) адаптация пакета программного обеспечения для целей группировки малых проектов в области энергоэффективности;												
b) проведение и обеспечение инвентаризации портфеля инвестиционных проектов;												
c) предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инвестиционным фондом и механизму подготовки проектов (группе по координации финансирования).												



Таблица 3

**Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на четвертый год осуществления проекта – 2011 год (долл. США)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>	<i>Замечания</i>	<i>Национальные участвующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Консультанты и подрядчики</i>	<i>Всего (долл. США)</i>
<b>Цель 1 – Выявление и разработка инвестиционных проектов</b>					
<b>1.1 Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах:</b>					
a) два совещания Группы экспертов в 2011 году;	НК и/или НУУ – путевые расходы	70 000	...	10 000	80 000
b) создание и поддержка одного вебсайта в каждой стране;	5 000 долл. США на страну (частично профинансировано в 2010 году)	35 000	...	...	35 000
c) создание и поддержка одного вебсайта по проекту;	Подрядчик по вебсайту и обмену информацией – "ЭнЭффект"	...	...	1	...
d) эксплуатация и поддержка программного обеспечения для разработки проектов в режиме онлайн;	"ЭнЭффект"	...	...	1	...
e) эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для обмена информацией между местными группами и использования программного обеспечения.	"ЭнЭффект"	...	...	1	...
<b>1.1 Итого расходов</b>		<b>105 000</b>	<b>...</b>	<b>10 000</b>	<b>115 000</b>

Таблица 3

**Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на четвертый год осуществления проекта – 2011 год (долл. США) (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>		<i>Замечания</i>	<i>Национальные участвующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Консультанты и подрядчики</i>	<i>Всего (долл. США)</i>
<b>1.2</b>	<b>Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирования проектов и составления бизнес-планов:</b>					
a)	отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных проектов и финансового инжиниринга;	Взнос ГУП натурой	...	...	...	...
b)	отбор в участвующих странах групп участников и проведение с ними занятий;	Расходы, относящиеся к НУУ, покрываются согласно пункту 1.2 с) ниже	...	...	...	...
c)	проведение специальных курсов подготовки/курсов по развитию предпринимательства;	Курсы в стране или группе стран; взнос НУУ натурой (частично профинансировано в 2010 году)	60 000	15 000	270 000	345 000
d)	предоставление участникам курсов подготовки дистанционных консультаций с использованием Интернета;	"ЭнЭффект"	...	...	1	...
e)	распространение по сети Интернет материалов учебных курсов.	"ЭнЭффект"	...	...	1	...
<b>1.2</b>	<b>Итого расходов</b>		<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>270 000</b>	<b>345 000</b>

Таблица 3

**Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на четвертый год осуществления проекта – 2011 год (долл. США) (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>	<i>Замечания</i>	<i>Национальные участвующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Консультанты и подрядчики</i>	<i>Всего (долл. США)</i>
<b>1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов:</b>					
a) подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, отвечающих согласованным критериям;	Подготовка предварительных проектов в четырех странах; 20 000 долл. США в год на страну	80 000	...	...	80 000
b) проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов управляющим инвестиционным фондом и/или группой по координации финансирования	Управляющий фондом механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)	...	...	...	...
c) подготовка письменного документа с оценкой предложений по проектам на предмет утверждения, пересмотра, переработки или отклонения	Управляющий фондом механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)/консультанты	...	...	150 000	150 000
d) оказание консультативных услуг по поддержке проведения реформ политики	Управляющий фондом механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)/консультанты (покрываются согласно пункту 1.3 выше)	...	...	...	...
<b>1.3 Итого расходов</b>		<b>80 000</b>	<b>...</b>	<b>150 000</b>	<b>230 000</b>

Таблица 3

**Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на четвертый год осуществления проекта – 2011 год (долл. США) (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>		<i>Замечания</i>	<i>Национальные участвующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Консультанты и подрядчики</i>	<i>Всего (долл. США)</i>
<b>Цель 2 – Усиление политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии</b>						
<b>2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы:</b>						
a)	опубликование исследований практического опыта, проводимых национальными участвующими учреждениями (НУУ) и подрядчиком регионального анализа политики;	Перевод, печатные работы	...	...	25 000	...
b)	выявление конкретных "узких мест" политики для проектов в области энергоэффективности возобновляемых источников энергии;	Управляющий фондом механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)/консультанты (покрываются согласно пункту 1.3 выше)	...	...	...	...
c)	организация одного рабочего совещания для международных и местных экспертов.	В Женеве или за ее пределами	35 000	5 000	...	40 000
<b>2.1</b>	<b>Итого расходов</b>		<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>65 000</b>
<b>2.2 Семинары по энергоэффективности:</b>						
a)	организация семинара, посвященного дальнейшим реформам политики (в рамках совещания Группы экспертов).	В Женеве	35 000	5 000	...	40 000
<b>2.2</b>	<b>Итого расходов</b>		<b>35 000</b>	<b>5 000</b>	<b>...</b>	<b>40 000</b>

Таблица 3

**Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на четвертый год осуществления проекта – 2011 год (долл. США) (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>	<i>Замечания</i>	<i>Национальные участвующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Консультанты и подрядчики</i>	<i>Всего (долл. США)</i>
<b>2.3 Консультативные услуги по вопросам политики:</b>					
a) предоставление политико-консультативных услуг по вопросам реформирования энергетической политики в участвующих странах;	Механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)/консультанты (покрываются согласно пункту 1.3 выше)	...	...	...	...
b) подготовка анализа влияния реформ политики на экономику и окружающую среду;	Взнос НУУ натурой	...	...	...	...
c) проведение консультативных совещаний с участием представителей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом;		25 000	5 000	...	30 000
d) проведение оценки национального опыта внедрения рекомендованных реформ политики.	Взнос НУУ натурой	...	...	...	...
<b>2.3 Итого расходов</b>		<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>...</b>	<b>30 000</b>

Таблица 3

**Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на четвертый год осуществления проекта – 2011 год (долл. США) (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>	<i>Замечания</i>	<i>Национальные участующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Консультанты и подрядчики</i>	<i>Всего (долл. США)</i>
<b>Цель 3 – Содействие созданию инвестиционных возможностей для коммерческих банков и компаний</b>					
<b>3.1 Инвестиционный фонд энергоэффективности и возобновляемой энергетики:</b>					
a) запуск и обеспечение функционирования одного государственно-частного инвестиционного фонда;	Управляющий фондом механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)	...	...	...	...
b) представление финансовым учреждениям и инвестиционным фондам приемлемых для финансирования проектов.	Управляющий фондом механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)	...	...	...	...
<b>3.1 Итого расходов</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>
<b>3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов:</b>					
a) проведение совещаний и последующая работа небольшой рабочей группы по вопросам стандартов;	Рабочая группа/ консультанты	...	...	30 000	30 000
b) подготовка программного обеспечения и прототипов Интернет-приложения для стандартных шаблонов;	Рабочая группа/ управляющий фондом механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)/"ЭнЭффект"	...	...	1	...

Таблица 3

**Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на четвертый год осуществления проекта – 2011 год (долл. США) (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>	<i>Замечания</i>	<i>Национальные участвующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Консультанты и подрядчики</i>	<i>Всего (долл. США)</i>
с) для рассмотрения и принятия через посредство ЕЭК ООН.		...	...	...	...
<b>3.2 Итого расходов</b>		...	...	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>3.3 Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов:</b>					
а) адаптация пакета программного обеспечения для целей группировки малых проектов в области энергоэффективности;	Управляющий фондом механизм подготовки проектов/(группа по координации финансирования)/"ЭнЭффект"	...	...	1	...
б) эксплуатация и обеспечение инвентаризации портфеля инвестиционных проектов;	"ЭнЭффект"/НУУ	...	...	1	...
с) предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инвестиционным фондом и механизму подготовки проектов (группе по координации финансирования).		...	...	1	...
<b>3.3 Итого расходов</b>		...	...	...	...
<b>Общие расходы на достижение конечных результатов<sup>1</sup></b>		<b>340 000</b>	<b>30 000</b>	<b>485 000</b>	<b>855 000</b>
Общие расходы на достижение конечных результатов	См. выше таблицу результатов и расходов	340 000	30 000	485 000	855 000
Путевые расходы ГУП, не указанные выше	Путевые расходы – 50 000 в год	...	50 000	...	50 000
Общие операционные расходы, оборудование	Операционные расходы ГУП, оборудование ИТ, внешние типографические услуги	...	20 000	...	20 000

Таблица 3

**Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на четвертый год осуществления проекта – 2011 год (долл. США) (продолжение)**

<i>Цели, мероприятия и результаты проекта</i>	<i>Замечания</i>	<i>Национальные участвующие учреждения</i>	<i>Группа по управлению проектом</i>	<i>Консультанты и подрядчики</i>	<i>Всего (долл. США)</i>
Мониторинг, оценка	ЮНФИП	...	...	25 000	25 000
Младший сотрудник по программам М-2	ГУП, Женева	...	150 000	...	150 000
Контракт проектировщика инвестиционного фонда	"Коннинг эссет менеджмент лтд.";	...	...	500 000	...
Региональный анализ реформ политики для содействия инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии	"Поири энерджи консалтинг АГ"; выделено из бюджета в связи с планом работы на 2009 год	...	...	Общая сумма, выделенная в 2009 и 2010 годах	...
Разработка вебсайта и сети по обмену информацией в Интернете для менеджеров по вопросам энергоэффективности в Восточной Европе	"ЭнЭффект"	...	...	100 000	100 000
<b>Общие расходы по проекту</b>		<b>340 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 700 000</b>

<sup>1</sup> Эти расходы являются частью общих расходов по контракту: конкретные суммы будут определяться соответствующим(и) подрядчиком(ми) на основе общего бюджета по трем контрактам, а именно: 1 250 000 долл. США для проектировщика инвестиционного фонда (12 месяцев, срок продлен, расходы в размере 500 000 долл. США предусмотрены в бюджете на 2011 год); 988 300 долл. США – на региональный анализ реформ политики в целях содействия инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (12 месяцев, вся сумма выделена из бюджета 2009 года); 497 230 долл. США – на разработку вебсайта и сети по обмену информацией в Интернете для менеджеров по вопросам энергоэффективности в Восточной Европе (36 месяцев, 20% расходов (100 000 долл. США) предусмотрено в бюджете на 2011 год). Суммы, выделяемые по контрактам, включены в таблицу 3 отдельно, в пункт "Общие расходы по проекту".